

甘肃省义务教育均衡发展全面改善义务教育
薄弱学校办学条件工作领导小组办公室

工作简报

(第 28 期)

甘肃省全面改薄办公室

2017 年 9 月 18 日

专项督查促全面改薄项目加快推进

为深入贯彻落实全省教育工作会议精神，着力推进全面改薄工作，根据甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省人民政府 2017 年督查工作计划》的通知（甘政办发〔2017〕68 号）要求，省教育厅牵头组织专项督查组，于 2017 年 6 月分别对兰州、白银、天水、陇南、平凉、庆阳、临夏、甘南等 8 个市（州）的 17 个县（区）开展了全面改薄专项督查工作。专项督查结束后省教育厅向 17 个县（区）人民政府书面反馈了整改意见，各县（区）高度重视此次督查工作，针对问题逐一整改，专项督查取

得了较好的效果。

一是调整规划因地制宜。各地根据经济发展、城乡规划等适时调整五年规划，以满足当前和未来的实际需求。如西固区由于兰州国际港务区、兰州轨道交通等重大招商引资项目征地拆迁等原因，采取置换土地的办法，将两所小学合并，新建一所九年制学校。二是实施进度显著加快。各地采取倒排工期、挂图作战等多种措施加快项目实施进度，2014年65个未完成竣工验收的土建项目有15个通过整改完成竣工验收，其余50个保证年内全部完成竣工验收。2017年未开工项目中兰州市西固区、白银市白银区、景泰县、甘南州临潭县已全部开工建设，其余各县（区）除部分项目由于规划调整和前期手续原因外均完成项目招标。三是县（区）投入有所加强。天水市秦安县落实地方资金3168万元，临夏州和政县落实地方资金410万元，白银市白银区落实地方资金740万元，陇南市武都区落实地方资金441万元，足额完成县级规划资金投入目标。四是决算审计充分重视。竣工决算审计滞后成为改薄进度瓶颈问题得到充分重视，各县（区）积极协调审计部门因地制宜采取多种措施加快决算审计，积极推动完成2014-2015年项目年底前全部完成决算审计，2016年项目提前谋划，力争结束一个完成一个。五是项目管理更加精细。各县（区）以此次专项督查为契机，针对整改问题进行全面排查，进一步加强了档案资料的规范管理工作，督查中发现的公开公示问题全部

整改完成。

截止 2017 年 9 月 15 日, 我省改薄项目校舍建设项目共开工 18195 个, 完工 16846 个; 校舍建设开工 579 万平方米, 完工 482 万平方米; 校舍建设项目开工率为 90.3%, 校舍建设项目整体完工率 75.1%。完成设施设备购置项目 59401 个, 其中购置生活设施 32 万台件套、图书 731 万册、课桌椅 153 万套, 设备购置总资金 29.95 亿元, 设备采购完成率为 71.23%。